2006年度 施設別アスベスト調査結果報告

追記 対策工事状況 2010.3.31

057	上福岡支店

■ は対策工事状況を示す(FM会社情報による)　2010.03.31

■ SMBC　上福岡 支店

2007.2.9

ビル名		自己所有	所在 ： 埼玉県ふじみ野市上福岡1-6-2　TEL:049-262-5311
竣工年	1972 年　（管理部リストによる）		
構造・規模	RC造　3F	1,116.05 ㎡ (図面より)	概要メモ:
立駐の有無	無		

■ 調査実施経歴

実施 / 調査	会社	担当	調査日	資料メモ
一次調査	東西建築・ニチアス	[redacted]	3月7日　4月5日	三井銀行上福岡市店新築工事竣工図有り 図面に作成年記載無し（三井建設設計施工） 2Fレイアウト図無し、竣工図にて調査
二次調査	東西建築・ニチアス		4月12日	
三次調査	東西建築・ニチアス(オオスミ)		－	

■ サンプリング建材・位置・分析結果

材料名	部屋 ・ 部位	結果	材料名	部屋 ・ 部位	結果	計
岩綿吸音板A	2F:営業室・天井	有				
ビニルタイルA	3F:食堂・床	無				
ビニルタイルB	3F:廊下(2)・床	無				4
ビニルタイルC	2F:営業室・床	無				

■ アスベスト含有飛散性建材の存在と状況

劣化状況　A:欠損多　B:欠損少　C:安定

材料名	部屋 ・ 部位 （対策）	状況	状況メモ:
無	無		

■ 粉塵濃度測定結果

	測定位置	結果	測定位置	結果	測定位置	結果	計
環境の測定	無						
露出部の測定	無						0

■ 性質別含有建材の位置

石綿製品	一般名称	石綿使用終了年	存在箇所 ・ 部位 （対策） ●印の場所以外は全て含有と思われる建材
飛散性建材	吹付石綿	1976 年	カーテンウォール:層間パネル裏打
準飛散性建材	煙突用断熱材	1989 年	3F:機械室(旧ﾎﾞｲﾗｰ室)より屋上までの煙道
非飛散性建材	岩綿吸音板	1988 年	1F:ロビー、営業室、ATMコーナー、B階段、ショーウィンドウ・天井
			2F:●営業室、●ロビー、●貸金庫室、●貸金庫前室・天井
	ケイカル板1種	1995 年	3F:厨房・天井
	スレート板	2005 年	1F:倉庫(1)(2)、庶務行員室・天井
			1F:ATM機械室・壁
			2F:湯沸室・天井
	化粧石膏ボード	1988 年	1F:ATM機械室・天井
			2F:男子・女子便所・天井
			3F:廊下(2)(3)、男子・女子便所、書庫・天井
	ビニルタイル	1988 年	1F:営業室、庶務行員室、通路、金庫室、機器室、応接室(ｶｰﾍﾟｯﾄ下)、ATM機械室・床
			2F:湯沸室、ロビー(ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下)、金庫室、貸金庫前室(ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下)・床
	ビニルシート	1988 年	1F:倉庫(1)(2)・床
			2F:男子・女子便所・床
			3F:男子・女子便所・床

注)石綿使用終了年は、(社)日本石綿協会編「既存建築物における石綿使用の事前診断監理指針」2005.4発行による年代に1年を加えたもの

SMBC　057－上福岡　支店　アスベスト調査シート

2005.12.11
2006.03.24一部訂正
2010.03.31 追記

調査建物の所在地（住居表示記入）　埼玉県ふじみ野市上福岡1－6－2　TEL:049-262-5311

ビル名	ビル　（自己所有）	調査施設の管理者	（会社名・担当連絡先）
竣工年	1972年　（管理部リストによる）	区分所有・テナント	
構造・規模	（RC）・S・SRC造　3F	1,116.05　㎡	
立駐の有無	有　・　（無）	（図面より）　㎡	
	危険箇所の記入　部屋毎の状況　A・B・C　（対策）		

	調査会社	連絡先	担当者	調査日	事前情報
一次調査者	東西建築・ニチアス	03-3663-1765	[redacted]	3月7日　4月5日	
二次調査者	東西建築・ニチアス	03-3438-9751		4月12日	
三次調査者	東西建築・ニチアス・（オオスミ）	03-3362-3453		－	

飛散性建材使用箇所	無し
天井ﾁｬﾝﾊﾞｰ等も記入	

資料メモ:

三井銀行上福岡市店新築工事竣工図有り 図面に作成年記載無し（三井建設設計施工）

2Fレイアウト図無し、竣工図にて調査

濃度測定位置		結果 f/l
環境	無し	
露出	無し	

材料（チェック項目）			予想部位	一次調査（資料）による	二次調査（現地）	写真	サンプル	結果
耐火材	耐火被覆	吹付	柱・梁・シャフト	無し				
		被覆板	柱・梁・シャフト	〃				
	区画処理		カーテンウォール層間区画・パネル裏打	カーテンウォール層間パネル裏打／ブロベスト吹付（ブロベストはA&Aマテリアル社の吹付石綿）	●カーテンウォール層間パネル裏打／吹付石綿 点検口無く確認できず			
			防火区画等・貫通部					
断熱材	吹付断熱材	石綿・岩綿	空調室・電気室・EV機械室・発電室	1F：金庫室・壁／パーライトモルタル	壁、天井共／コンクリート・塗装			
		ひる石	屋根裏・最上階スラブ下・外壁内面　他	2F：貸金庫室、金庫室、クーポンブース・壁／パーライトモルタル	貸金庫室／岩綿吸音板 金庫室／石膏ボード・塗装			
保温材	成型板	石綿保温材		外壁パネル・内貼り／アスベストラックス ア18	3F：女子ロッカー室点検口よりアスベストラックスを確認			
		パーライト保温材						
	煙突断熱材	石綿セメント円筒	煙突	3F：機械室（旧ボイラー室）／カポスタック（図面表示）	◎3F：機械室（旧ボイラー室）／カポスタック 機械室側、外部煙突頂部は閉鎖のため確認できず			
外壁・その他	耐火材	軽量コン・PC	外壁・帳壁	無し				
		押出セメント板		〃				
		スレートボード・波板		〃	点検口より確認			
立駐	耐火材・外壁	吹付・石綿セメント板	外壁・柱・梁	無し	無し			
	断熱材	押出成形セメント板	外壁内壁	〃				
電気設備 空調設備 衛生設備	絶縁材・耐火材				確認できず			
		ダクト内張りキャンバス・フランジのパッキン		無し（ダクト内グラスウール）				
	断熱材	セメント系排水管・フランジのパッキン		管種不明				

飛散性建材目視状況　A 欠損多　B 欠損少　C 安定

SMBC　057ー上福岡　支店

※ 部屋及び材料の前に飛散性建材有は●印、準飛散性建材は◎印、非飛散性建材は○印を記入

階	部位／部屋名	床 一次	床 二次	床 サンプル	床 結果	壁 一次	壁 二次	壁 サンプル	壁 結果	天井 一次	天井 二次	天井 サンプル	天井 結果	その他・備考
1	○ 庶務行員室	塩ビ系タイル	○ ビニルタイル				コンクリート・塗装			大平板・VP	○ スレート板・リシン			
	A階段	塩ビ系タイル	ビニルタイルB		無		コンクリート・塗装				コンクリート・塗装			
	○ 通路	塩ビ系タイル	○ ビニルタイル				コンクリート・塗装			大平板・VP	石膏ボード・リシン			
	物置		コンクリート				コンクリート・塗装				コンクリート・塗装			
	○ 営業室	塩ビ系タイル	○ ビニルタイル				石膏ボード・クロス			岩綿吸音板	○ 岩綿吸音板			
							コンクリート・クロス							
	○ ショーウィンドウ		タイルカーペット				石膏ボード・塗装				○ 岩綿吸音板			
							ガラス							
	○ 金庫室	塩ビ系タイル	○ ビニルタイル				コンクリート・塗装				コンクリート・塗装			
	○ ~~出納室~~	塩ビ系タイル	○ ビニルタイル				コンクリート・クロス				石膏ボード・塗装			
	機器室						石膏ボード・クロス							
	○ 応接室	塩ビ系タイル	カーペット				コンクリート・クロス				石膏ボード・クロス			
			下地 ○ ビニルタイル				石膏ボード・クロス							
	○ ロビー	塩ビ系タイル	ゴムタイル				コンクリート・クロス			岩綿吸音板	○ 岩綿吸音板			
							石膏ボード・クロス ガラス							
	○ ~~宿直便所~~	塩ビ系タイル	○ ビニルシート				コンクリート・クロス			大平板・VP	○ スレート板・塗装			
	倉庫(1)													
	○ B階段	塩ビ系タイル	タイルカーペット				コンクリート・クロス			岩綿吸音板	○ 岩綿吸音板			

SMBC　057ー上福岡　支店

※ 部屋及び材料の前に飛散性建材有は●印、準飛散性建材は◎印、非飛散性建材は○印を記入

階	部位／部屋名	床 一次	床 二次	床 サンプル	床 結果	壁 一次	壁 二次	壁 サンプル	壁 結果	天井 一次	天井 二次	天井 サンプル	天井 結果	その他・備考
1	○ ATM機械室	塩ビ系タイル	○ ビニルタイル			石膏ボード・クロス	石膏ボード・塗装			岩綿吸音板	○ 化粧石膏ボード			
							○ スレート板・塗装							
	○ ATMコーナー	塩ビ系タイル	ゴムタイル				コンクリート・クロス			岩綿吸音板	○ 岩綿吸音板			
							石膏ボード・クロス							
	○ ~~客用男子便~~所	塩ビ系タイル	○ ビニルシート				コンクリート・クロス			大平板・VP	○ スレート板・塗装			
	倉庫(2)													
	夜間金庫	塩ビ系タイル	コンクリート				コンクリート・塗装			岩綿吸音板	コンクリート・塗装			
2	○ 男子・女子便所	塩ビ系タイル	○ ビニルシート				コンクリート・クロス			大平板・VP	○ 化粧石膏ボード			
	A階段	塩ビ系タイル	ビニルタイルB		無		コンクリート・塗装				コンクリート・塗装			
	パッケージ室		コンクリート				コンクリート				グラスウール			
	廊下	塩ビ系タイル	ビニルタイルB		無		コンクリート・塗装			大平板・VP	石膏ボード・塗装			
	○ 湯沸室	塩ビ系タイル	○ ビニルタイル				コンクリート・塗装			大平板・VP	○ スレート板・塗装			
	支店長室		ジュータン				石膏ボード・クロス				石膏ボード・クロス			
							コンクリート・クロス							

SMBC　057ー上福岡　支店　※ 部屋及び材料の前に飛散性建材有は●印、準飛散性建材は◎印、非飛散性建材は○印を記入

階	部位／部屋名	床 一次	床 二次	床 サンプル	床 結果	壁 一次	壁 二次	壁 サンプル	壁 結果	天井 一次	天井 二次	天井 サンプル	天井 結果	その他・備考
2	○ 営業室	塩ビ系タイル	ビニルタイルC	○	無		コンクリート・石膏ボード・クロス			岩綿吸音板	○ 岩綿吸音板A	○	有	
							パーティション							
	○ ロビー	塩ビ系タイル	タイルカーペット				コンクリート・石膏ボード・クロス			岩綿吸音板	○ 岩綿吸音板A		有	
			下地 ○ビニルタイル				パーティション							
	~~ロビー~~	塩ビ系タイル	タイルカーペット				石膏ボード・クロス			岩綿吸音板	○ 岩綿吸音板A		有	天井点検口にて確認 天井裏スラブ／木毛板
	○ 貸金庫前室		下地 ○ビニルタイル				コンクリート・クロス							
	○ 貸金庫室	塩ビ系タイル	タイルカーペット				ステンレス			岩綿吸音板	○ 岩綿吸音板A		有	
							コンクリート・石膏ボード・クロス							
	○ 金庫室	塩ビ系タイル	○ ビニルタイル				コンクリート・塗装				石膏ボード・塗装			
							石膏ボード・塗装							
	エアチャンバー		コンクリート				コンクリート				石膏ボード・塗装			
	B階段	塩ビ系タイル	タイルカーペット				コンクリート・クロス			岩綿吸音板	岩綿吸音板			
3	会議室	塩ビ系タイル	ビニルタイルA		無		コンクリート・塗装				石膏ボード・塗装			天井点検口にて確認 天井裏スラブ／木毛板
							石膏ボード・塗装							
	~~会議室~~	塩ビ系タイル	ビニルタイルA		無		コンクリート・塗装				石膏ボード・塗装			天井点検口にて確認 天井裏スラブ／木毛板
	廊下(1)						石膏ボード・塗装							
	食堂	塩ビ系タイル	ビニルタイルA	○	無		コンクリート・塗装				石膏ボード・塗装			天井点検口にて確認 天井裏スラブ／木毛板
							石膏ボード・塗装							
	○ 厨房		モザイクタイル				100角タイル			大平板・VP	○ ケイカル板1種・塗装			

SMBC　057ー上福岡　支店

※ 部屋及び材料の前に飛散性建材有は●印、準飛散性建材は◎印、非飛散性建材は○印を記入

階	部位／部屋名	床 一次	床 二次	床 サンプル	床 結果	壁 一次	壁 二次	壁 サンプル	壁 結果	天井 一次	天井 二次	天井 サンプル	天井 結果	その他・備考
3	パッケージ室	塩ビ系タイル	コンクリート				石膏ボード・塗装				石膏ボード・塗装			
							コンクリート・塗装							
	○ 廊下(2)(3)	塩ビ系タイル	ビニルタイルB	○	無		石膏ボード・塗装			大平板・VP	○ 化粧石膏ボード			
							コンクリート・塗装							
	~~男子ロッカー室~~	塩ビ系タイル	カーペット				石膏ボード・塗装				石膏ボード・塗装			
	女子ロッカー室(1)		下地 ビニルタイルA		無									
	~~雑品庫~~	塩ビ系タイル	カーペット				石膏ボード・塗装				石膏ボード・塗装			点検口より確認 外壁／ケイカル板
	女子ロッカー室(2)		下地 ビニルタイルA		無									
	◎ ~~ボイラー室~~		コンクリート				コンクリート				木毛板			◎図面では煙道カポスタック 旧ボイラー室煙突はモルタルで塞がれている
	機械室													
	○ 男子・女子便所	塩ビ系タイル	○ ビニルシート				コンクリート・クロス			大平板・VP	○ 化粧石膏ボード			
	A階段	塩ビ系タイル	ビニルタイルB		無		コンクリート・塗装			大平板・VP	石膏ボード・塗装			
	○ ~~宿直室~~	塩ビ系タイル	ビニルタイルA		無		コンクリート・塗装				○ 化粧石膏ボード			
	書庫						石膏ボード・塗装							

057	上福岡支店



配置図・１ 階

057	上福岡支店

サンプリング建材・位置
- 飛散性・準飛散性
- 非飛散性
- 環境濃度測定・位置

飛散性建材存在箇所
- 存在部分（露出部）
- 存在部分（隠蔽部）
- 存在と思われる部分



2　階

057	上福岡支店

サンプリング建材・位置
- 飛散性・準飛散性
- 非飛散性
- 環境濃度測定・位置

飛散性建材存在箇所
- 存在部分（露出部）
- 存在部分（隠蔽部）
- 存在と思われる部分



3　階

06/4/12　2F 営業室　天井　岩綿吸音板A



06/4/12　3F 食堂　床　ビニルタイルA

06/4/12　3F 廊下(2)　床　ビニルタイルB





06/4/12 2F 営業室 床 ビニルタイルC

No. 91-0105

2006年4月24日

東西建築サービス株式会社　　御中

ニチアス株式会社
環境管理センター
作業環境測定機関13-18
TEL：03-3433-7248

石綿分析調査報告書

貴社よりご依頼のありましたサンプルを簡易分析（偏光顕微鏡使用）に基づき、石綿の有無を判定いたしました。その結果を下記の通りご報告致します。

但し、本分析の結果は、入手しましたサンプルの範囲に限定させていただきます。

記

1．物件名　三井住友銀行　上福岡支店

（施工年　1972年　　）　（サンプル採取日　2006年4月12日 ）

2．分析結果詳細　サンプル数　1点

No.	採取箇所	石綿の含有		備考
		有無	種類	
1	2F　営業室　天井　岩綿吸音板（A）	有	クリソタイル	石綿＋ロックウール

以　上

検　査　報　告　書

No. 06-0246-16
2006 年 5 月 8 日 発行

計量証明事業愛知県知事登録 第587号

ニチアス株式会社　御中

中外テクノス株式会社
広島市西区横川新町9番12号
中外テクノス株式会社　中部支店
名古屋市北区平針1丁目1502番地
TEL052-800-2030　〒468-0011
検査者 [redacted]

ご依頼を受けました検査の結果を次のとおり報告致します。

試料の種類	石綿	採取日時	2006年4月12日
件名	三井住友銀行アスベスト調査		
採取先名	三井住友銀行　上福岡支店		

採取箇所	検査の結果		検査の方法
	石綿の種類	石綿の有無	
3階 ~~廊下~~ 食堂　床 ビニルタイル（A） ニチアス㈱東京支社	クリソタイル	無	分散染色法 （位相差顕微鏡による定性分析） 平成8年3月29日基発第188号 労働省労働基準局長通達準拠
	アモサイト	無	
	クロシドライト	無	
3階　廊下(2)床 ビニルタイル（B） ニチアス㈱東京支社	クリソタイル	無	
	アモサイト	無	
	クロシドライト	無	
2 ~~3~~階　営業室　床 ビニルタイル（C）	クリソタイル	無	
	アモサイト	無	
	クロシドライト	無	
	以　下　余　白		

特記事項